



Teste Hidrostático – Lista de Verificação

- Embarcação:
- Data de Realização:
- Horário de Início:
- Local do Teste:
- Identificação do Sistema ou Trecho:
- Pressão de Teste:

| Item | Item do Procedimento | Descrição | Atende | | Observação |
|------|----------------------|---|--------|-----|------------|
| | | | Sim | Não | |
| 01 | 5.1.1 | Estão disponíveis: - Procedimento de Teste? - Pasta completa do Subsistema ou trecho? | | | |
| 02 | 5.1.2 | O sistema ou trecho está liberado pelo CQ, após inspeção do Mauá e Cliente? | | | |
| 03 | 5.1.3 | Foi realizada a Limpeza da Tubulação? | | | |
| 04 | 5.2.2 | APR está emitida? | | | |
| 05 | 5.2.2 | PT está aprovada? | | | |
| 06 | 5.2.3 | A equipe de teste está treinada? | | | |
| 07 | 5.2.4 | A área de teste está sinalizada? | | | |
| 08 | 5.2.5 | Distância de isolamento atende o Anexo IV? | | | |
| 09 | 5.2.6 | A área está isolada com tela? | | | |
| 10 | 5.2.7 | A linha testada está identificada com fita vermelha e branca? | | | |
| 11 | 5.2.8 | Foram verificados os vents e drenos? | | | |
| 12 | 5.2.10 | A equipe de teste está identificada? | | | |
| 13 | 5.2.11 | Equipe de teste está identificada na PT? | | | |
| 14 | 5.2.12 | Válvulas e acessórios sujeitos a teste possuem certificados de TH? | | | |
| 15 | 5.2.13 | A equipe dispõe de rádio comunicador? | | | |
| 16 | 5.2.16 | Manômetros possuem certificados de calibração? | | | |



Teste Hidrostático – Lista de Verificação

| | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|
| 17 | 5.3.3 | Foram removidos os purgadores, instrumentos, controladores e todos os dispositivos que causem restrição de fluxo. | | | |
| 18 | 5.5.3 | Planilha de Registro – Anexo III está disponível no local? | | | |
| 19 | 5.5.3 | Todas as raquetes instaladas no teste deverão conter uma identificação numérica. | | | |
| 20 | 5.5.3 | No processo de preparação para instalação das raquetes e a remoção após o teste aprovado, em todo esse processo deve ser acompanhado pelo Armador ou responsável designado por ele | | | |

-Equipe de Teste:

Responsável - Mauá pelo TH

Responsável – Armador